石 垣 港 （ 新 港 地 区 ） 係 留 施 設 築 造 外 １ 件 工 事

この度、沖縄総合事務局　石垣港（新港地区）係留施設築造外１件工事を下記の期間行う事になりました。
工事期間中は、付近を航行中の船舶との接触事故がないように警戒船を配置し、安全施工に努め無事故無災害で工事を完了したいと思います
のでご理解とご協力をお願い致します。尚、作業区域付近の航行時には徐行運行の上、ご注意下さるようお願い致します。

1. 工　事　名
   石垣港（新港地区）係留施設築造外１件工事
2. 工 事 概 要
   本工事は、石垣港（新港地区）係留施設の共通工、上部工、付属工、
   裏込・裏埋工、舗装工、泊地(-8.5m)の浚渫工を施工するものです。
3. 工事期間及び時間
   令和２年　６月　９日～令和３年　３月２６日
   日出から日没まで
4. 連　絡　先
   発　注　者 ： 沖縄総合事務局　石垣港湾事務所
   連　絡　先 ： 0980-82-4741

   施　工　者 ： 東亜建設工業㈱・㈱大寛組特定建設工事共同企業体
   現場事務所 ： 石垣市字登野城705番地　J'sキャビン１F
   連　絡　先 ： 現在手配中
   現場代理人 ： 小村　正司　　０８０－１６６９－４５１２
   監理技術者 ： 目堅　雅也　　０８０－２７１８－５８２７
   主任技術者 ： 安富祖　貢　　０９０－９５８８－９１３９
5. 使用船舶
   共　通　工 ： 引船･揚錨船･潜水士船･クレーン付台船
   潜水探査工 ： 潜水士船、測量船
   付属工 ： 潜水士船
   浚渫工 ： 引船･揚錨船･起重機船兼ｸﾗﾌﾞ船･台船
   土捨工 ： 引船･揚錨船･台船

6. 標　識（灯浮標）
   ① 作業期間中は、作業区域に灯浮標を3基設置。
   （令和２年　８月２５日～海上工事完了まで）

灯浮標

- ･標体色: 黄色
- ･灯色　: 黄色
- ･灯質　: 4秒1閃光(0.5秒)
- ･光度　: 8.4カンデラ
- ･光達距離 : 4.0Km
- ･灯火海面上:1.0m以上

東亜建設工業㈱･㈱大寛組特定建設工事共同企業体

項目	単位	数量	令和2年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月	摘要
石垣港(新港地区)係留施設築造外1件工事			9									26	
準備工	式	1											
共通工													
潜水探査工													
潜水探査	点	19											
(岸壁-8.5m)													
上部工													
上部コンクリート工	m	237											
控え上部コンクリート工	m	169											
付属工													
係船柱	基	10											
防舷材	基	18											
梯子	基	2											
車止め	m	183											
縁金物	m	180											
電気防食													
ペトロラタム被覆													
裏込･裏埋工													
裏込工													
裏埋工													
舗装工													
アスファルト舗装													
舗装止め工													
舗装止め	m	169											
(泊地-8.5m)													
浚渫工													
グラブ浚渫工	m2	12,448											
後片付け	式	1											